

### Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Aanschaf Pick-up bus
2	Beoogd effect van het project	Vervanging bus tbv groenploeg
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€ 38.000
5	Datum raadsbesluit	Nvt
6	Beschikbaar gesteld krediet	€ 38.000
7	Inspraak	Nvt
8	Soort aanbesteding:	Enkelvoudig
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	Onder de drempel van meervoudige aanbesteding
10	Aanbestedingsresultaat	€ 35.465,49
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Russcher Auto
12	Uitvoering conform planning	Ja
13	Productnummer	7.552.004
14	Budgetbeheerder / budgethouder	R. Voerman / J. Hulzebos
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. Subsidie	Nvt
16	Kostenoverzicht	<p>Aanschaf auto € 35.465,49  Wildeboer netten € 182,84  Buitenhuis reclame € 420,60  Belastingdienst € 12.054,00</p> <p>Totaal: € 48.122,93</p> <p>De overschrijding is meer dan 10% en is ontstaan, omdat er geen rekening is gehouden met betaling van bpm (belastingdienst). De bpm betreft een bedrag van € 12.054 en geldt voor een bestelauto die na 1 juli 2005 voor het eerst in gebruik is genomen, geen ondernemer bent en het gewicht van het voertuig &lt; 3.500 kilo</p>
17	Datum oplevering / ingebruikname	2019
18	Evt. effect investering op exploitatie	Nvt
19	Overige bijzonderheden	Nvt

### Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	VV IJhorst, renovatie veld + uitbreiding verlichting (2019)																		
2	Beoogd effect van het project	Renovatie van de toplaag van het veld bij de vv IJhorst is nodig wegens veroudering van het veld. Op het voetbalveld staan daarnaast op dit moment maar twee lichtmasten. Dit aantal van twee wordt uitgebreid naar vier lichtmasten welke op de hoeken van het voetbalveld komen te staan in plaats van in het midden. De vier lichtmasten worden voorzien van LED verlichting.																		
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja																		
4	Bedrag op investeringslijst																			
5	Datum raadsbesluit	begrotingsvergadering d.d. 13 november 2018																		
6	Beschikbaar gesteld krediet	30.000 euro incl. btw																		
7	Inspraak	-																		
8	Soort aanbesteding:	De uitvoerende partijen zijn door de vv IJhorst gecontracteerd.																		
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	-																		
10	Aanbestedingsresultaat	De uitvoerende partijen zijn door de vv IJhorst gecontracteerd.																		
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Door de VV IJhorst is er opdracht verleend aan Vos Ruinerwold en Aerolux Oldenzaal. Zie kostenoverzicht onderstaand. Dit bedrag overschrijdt het subsidiebedrag. Het restant is voor rekening van de vv IJhorst.																		
12	Uitvoering conform planning	De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2019 conform planning uitgevoerd.																		
13	Productnummer	7452007																		
14	Budgetbeheerder / budgethouder	Wilbert Tuinman																		
15	Indien subsidie: subsidie-voorwaarden en bedrag def. subsidie	Er is een subsidie verleend voor 30.000 euro inclusief btw.																		
16	Kostenoverzicht	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Naam bedrijf</th> <th style="text-align: left;">Factuurnummer</th> <th style="text-align: left;">Bedrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vos Ruinerwold</td> <td>19000719</td> <td>€ 16.607,25</td> </tr> <tr> <td>Aerolux</td> <td>201930320</td> <td>€ 5.118,30</td> </tr> <tr> <td>Aerolux</td> <td>201930585</td> <td>€ 10.236,60</td> </tr> <tr> <td>Aerolux</td> <td>201930613</td> <td>€ 1.706,10</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal (incl. btw)</b></td> <td></td> <td><b>€ 33.668,25</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Subsidiebedrag conform besluit 30.000,- euro inclusief btw</p>	Naam bedrijf	Factuurnummer	Bedrag	Vos Ruinerwold	19000719	€ 16.607,25	Aerolux	201930320	€ 5.118,30	Aerolux	201930585	€ 10.236,60	Aerolux	201930613	€ 1.706,10	<b>Totaal (incl. btw)</b>		<b>€ 33.668,25</b>
Naam bedrijf	Factuurnummer	Bedrag																		
Vos Ruinerwold	19000719	€ 16.607,25																		
Aerolux	201930320	€ 5.118,30																		
Aerolux	201930585	€ 10.236,60																		
Aerolux	201930613	€ 1.706,10																		
<b>Totaal (incl. btw)</b>		<b>€ 33.668,25</b>																		
17	Datum oplevering / ingebruikname	Zomer 2019																		
18	Evt. effect investering op exploitatie																			
19	Overige bijzonderheden	Voor het daadwerkelijk kunnen doen van een deelbetaling zal het bestuur van de vv IJhorst een afschrift van de factuur van de aannemer bij de gemeente Staphorst indienen, voorzien van een paraaf voor akkoord door twee bestuursleden. De afdeling financiën draagt er dan zorg voor dat het betreffende bedrag op de																		

		<p>rekening van de vv IJhorst wordt overgemaakt. Het bestuur zal dit op haar beurt betaalbaar stellen aan de aannemer.</p> <p>Middels deze werkwijze is het project uitgevoerd.</p>
--	--	---

## Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Aanpassing raadszaal (2017)																																																												
2	Beoogd effect van het project	Vervanging van (geluids)apparatuur en meubilair voor de raadszaal. Met een interieurarchitect en een werkgroep "inrichting raadszaal" is gezocht naar een goede indeling en styling van de raadszaal. Er is door de werkgroep "inrichting raadszaal" rekening gehouden met het plan "toekomstbestendig gemeentehuis" bij de aanschaf van (geluids)apparatuur en meubilair. Zaken die nu aangeschaft worden zijn te integreren in een vervolgstap.																																																												
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja																																																												
4	Bedrag op investeringslijst																																																													
5	Datum raadsbesluit	4 juli 2017 (krediet 138.000) 9 januari 2018 (aanvullend krediet van 54.000 euro)																																																												
6	Beschikbaar gesteld krediet	192.000 euro																																																												
7	Inspraak	-																																																												
8	Soort aanbesteding:																																																													
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	-																																																												
10	Aanbestedingsresultaat																																																													
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Architecten Meppel (interieurarchitect) Bert Bloemert Geluidstechniek																																																												
12	Uitvoering conform planning	Ja																																																												
13	Productnummer	7551042																																																												
14	Budgetbeheerder / budgethouder	Jacco Hulst																																																												
15	Indien subsidie: subsidie-voorwaarden en bedrag def. subsidie																																																													
16	Kostenoverzicht	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Begroting raadszaal</th> <th>eerste raming</th> <th>huidige begroting</th> <th>toelichting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stoelen(raad)</td> <td>€ 25.200,00</td> <td>€ 30.732,00</td> <td>er zijn 5 meer stoelen dan begroot</td> </tr> <tr> <td>Stoelen(publiek)</td> <td>€ 4.500,00</td> <td>€ 5.720,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tafels</td> <td>€ 35.000,00</td> <td>€ 18.850,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>stoffering</td> <td>€ 6.240,00</td> <td>€ 5.980,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>licht</td> <td>pm</td> <td>€ 17.875,00</td> <td>upgrade lampen ivm vervallen van de grote lamp, inclusief installatie geluid</td> </tr> <tr> <td>geluid</td> <td>€ 40.000,00</td> <td>€ 23.230,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>beeld</td> <td>€ 20.000,00</td> <td>€ 52.462,00</td> <td>extra in dit voorstel is het uitzenden van camerabeelden</td> </tr> <tr> <td>voorzetwanden</td> <td>€ 3.655,00</td> <td>€ 3.068,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>klein timmerwerk</td> <td>€ 3.750,00</td> <td>€ 6.500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>constructiewerk</td> <td>extra</td> <td>€ 1.800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>architect</td> <td>extra</td> <td>€ 10.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>huur tijdelijke opstelt</td> <td>pm</td> <td>€ 6.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>onvoorzien</td> <td>pm</td> <td>€ 10.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>totaal</b></td> <td><b>€ 138.345,00</b></td> <td><b>€ 192.217,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>De werkelijke kosten bedroegen 203.671,22 euro. Overschrijding kwam o.a. door: - 4 MT stoelen - Hoekstukken tussen 4 televisie schermen - Extra werkzaamheden</p>	Begroting raadszaal	eerste raming	huidige begroting	toelichting	Stoelen(raad)	€ 25.200,00	€ 30.732,00	er zijn 5 meer stoelen dan begroot	Stoelen(publiek)	€ 4.500,00	€ 5.720,00		Tafels	€ 35.000,00	€ 18.850,00		stoffering	€ 6.240,00	€ 5.980,00		licht	pm	€ 17.875,00	upgrade lampen ivm vervallen van de grote lamp, inclusief installatie geluid	geluid	€ 40.000,00	€ 23.230,00		beeld	€ 20.000,00	€ 52.462,00	extra in dit voorstel is het uitzenden van camerabeelden	voorzetwanden	€ 3.655,00	€ 3.068,00		klein timmerwerk	€ 3.750,00	€ 6.500,00		constructiewerk	extra	€ 1.800,00		architect	extra	€ 10.000,00		huur tijdelijke opstelt	pm	€ 6.000,00		onvoorzien	pm	€ 10.000,00		<b>totaal</b>	<b>€ 138.345,00</b>	<b>€ 192.217,00</b>	
Begroting raadszaal	eerste raming	huidige begroting	toelichting																																																											
Stoelen(raad)	€ 25.200,00	€ 30.732,00	er zijn 5 meer stoelen dan begroot																																																											
Stoelen(publiek)	€ 4.500,00	€ 5.720,00																																																												
Tafels	€ 35.000,00	€ 18.850,00																																																												
stoffering	€ 6.240,00	€ 5.980,00																																																												
licht	pm	€ 17.875,00	upgrade lampen ivm vervallen van de grote lamp, inclusief installatie geluid																																																											
geluid	€ 40.000,00	€ 23.230,00																																																												
beeld	€ 20.000,00	€ 52.462,00	extra in dit voorstel is het uitzenden van camerabeelden																																																											
voorzetwanden	€ 3.655,00	€ 3.068,00																																																												
klein timmerwerk	€ 3.750,00	€ 6.500,00																																																												
constructiewerk	extra	€ 1.800,00																																																												
architect	extra	€ 10.000,00																																																												
huur tijdelijke opstelt	pm	€ 6.000,00																																																												
onvoorzien	pm	€ 10.000,00																																																												
<b>totaal</b>	<b>€ 138.345,00</b>	<b>€ 192.217,00</b>																																																												
17	Datum oplevering / ingebruikname	2018																																																												
18	Evt. effect investering op exploitatie																																																													
19	Overige bijzonderheden																																																													

### **Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)**

1	Naam van het project	Invoering EPOS (Efficiënte Procesinrichting Omgevingsrecht Staphorst)
2	Beoogd effect van het project	Invoering nieuwe werkwijze bij de behandeling de initiatieven van burgers / bedrijven in het fysieke domein. Dit strekt zich uit van vergunningen bij recht tot aan vergunningen waarvoor eerst het bestemmingsplan herzien dient te worden.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja, op 1 januari 2019 is EPOS ingevoerd
4	Bedrag op investeringslijst	€ 200.000
5	Datum raadsbesluit	13 september 2016
6	Beschikbaar gesteld krediet	€ 200.000
7	Inspraak	Er heeft overleg plaats gevonden met initiatiefnemers en professionals, zoals architecten, bouwbedrijven, stedenbouwkundigen
8	Soort aanbesteding:	Niet aanbesteed. Gelden zijn gebruikt om EPOS in te kunnen voeren: inhuren externe projectleider, communicatie, promotie, vergoedingen professionals, vergaderruimtes
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	
10	Aanbestedingsresultaat	
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	
12	Uitvoering conform planning	ja
13	Productnummer	
14	Budgetbeheerder / budgethouder	J.J. van den Berg
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	n.v.t.
16	Kostenoverzicht	Zie Pepperflow
17	Datum oplevering / ingebruikname	1 januari 2019
18	Evt. effect investering op exploitatie	
19	Overige bijzonderheden	

## Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Aanleg fietspad ZSM (Zwolle-Staphorst-Meppel)		
2	Beoogd effect van het project	Het creëren van een snelle fietsverbinding tussen Zwolle, Staphorst en Meppel.		
3	Is beoogd effect gerealiseerd	ja		
4	Bedrag op investeringslijst	€ 500.000		
5	Datum raadsbesluit	4-7-2017		
6	Beschikbaar gesteld krediet	€ 450.000		
7	Inspraak	Het ontwerp is tot stand gekomen met behulp van dorps- en wijkraden, de recreatiesector, de fietsersbond en wielclubs.		
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhands		
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	Op basis van laagste prijs aanbesteed		
10	Aanbestedingsresultaat	Schagen Infra BV	€	256.000,00
		Bekro Infra BV	€	279.000,00
		KWS Infra BV	€	337.000,00
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	04-04-2018 aan Schagen Infra B.V. voor € 256.000,00		
12	Uitvoering conform planning	ja		
13	Productnummer	7421012		
14	Budgetbeheerder / budgethouder	A.J. Veening / J. Hulzebos		
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	Definitieve subsidie vaststelling € 84.058,-- volgens brief 063073 van zaaknummer Z31703		
16	Kostenoverzicht	Uitvoering	€	285.118,68
		Openbare Verlichting	€	8.380,00
		Vorbereiding en toezicht	€	47.188,20
		Totaal	€	340.686,88
17	Datum oplevering / ingebruikname	25 juli 2018		
18	Evt. effect investering op exploitatie	gerealiseerd		
19	Overige bijzonderheden	-		

## Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan		
2	Beoogd effect van het project	Het visueel aanpassen van een deel van de Ebbinge Wubbenlaan (rotonde – Eikenlaan) naar het al ingerichte deel van de Ebbinge Wubbenlaan (Eikenlaan – Viaductweg)		
3	Is beoogd effect gerealiseerd	ja		
4	Bedrag op investeringslijst	€ 117.000		
5	Datum raadsbesluit	Vorbereidingskrediet 28-2-2017 Uitvoeringskrediet 3-7-2018		
6	Beschikbaar gesteld krediet	Vorbereidingskrediet € 20.000,-- Uitvoeringskrediet € 100.000,-- bruto - € 50.000 subsidie = 50.000 netto		
7	Inspraak	Over het plan is overleg geweest met de OSR, later voorafgaand aan de uitvoering is er contact geweest met de ondernemers		
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhands		
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	Op basis van EMVI aanbesteed		
10	Aanbestedingsresultaat			Fictieve inschrijfsom
		Aannemingsbedrijf Klaas Kooiker B.V.	€ 71.998,00	€ 25.998,00
		IMT Staphorst VOF	€ 79.995,00	€ 53.995,00
		HD Infratechniek B.V.	€ 80.000,00	€ 80.000,00
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	19-07-2018 aan Aannemingsbedrijf Klaas Kooiker B.V. voor € 71.998,00		
12	Uitvoering conform planning	ja		
13	Productnummer	7421019		
14	Budgetbeheerder / budgethouder	A.J. Veening / J. Hulzebos		
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	Definitieve subsidie vaststelling € 36.649,21 volgens brief 061106 van zaaknummer Z24826		
16	Kostenoverzicht	Uitvoering	€ 65.988,42	
		Vorbereiding en toezicht	€ 10.742,90	
		Totaal	€ 76.731,32	
17	Datum oplevering / ingebruikname	17 oktober 2018		
18	Evt. effect investering op exploitatie	gerealiseerd		
19	Overige bijzonderheden	-		

### Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Realisatie E-overheidsvoorzieningen gemeente Staphorst
2	Beoogd effect van het project	Realisatie van de vereiste/gewenste E-overheidsvoorziening. Deze voorzieningen zijn beschreven in het Realisatieplan. Dit plan vormde het gemeentebreed verzamelpunt voor alle projecten die ten doel hadden de Informatievoorziening binnen de gemeente te verbeteren en te moderniseren.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	De in het Realisatieplan genoemde projecten waaronder WABO, BAG, GBA, Zakenmagazijn, zijn gerealiseerd. De aanschaf van een klantvolgsysteem maakt onderdeel uit van het traject dienstverlening. Dit betekent niet dat de realisatie van Informatievoorziening en het informatiebeheer afgerond zijn, dit is een continue proces.
4	Bedrag op investeringslijst	€ 389.000
5	Datum raadsbesluit	26 mei 2009 en 29 juni 2010
6	Beschikbaar gesteld krediet	26 mei 2009 - 23° sb € 296.000 29 juni 2010 – 25° sb € 93.000
7	Inspraak	Programma van eisen en implementatietraject is met meerdere medewerkers opgesteld.
8	Soort aanbesteding:	Twee soorten aanbesteding afhankelijk van project: enkelvoudige uitnodiging of meervoudig onderhands
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	De aanbestedingsregels zijn gevolgd (zie ook punt 8)
10	Aanbestedingsresultaat	De uitvoering van de projecten zijn, waar nodig, door externe partijen uitgevoerd of begeleid.
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Divers
12	Uitvoering conform planning	De geplande projecten zijn binnen de termijnen uitgevoerd, Daarnaast is het budget ingezet voor de verdere verbetering en modernisering van de Informatievoorziening.
13	Productnummer	7551061 en 7551066
14	Budgetbeheerder / budgethouder	J. Fieten
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	N.v.t.
16	Kostenoverzicht	Alle uitgaven zijn gedaan t.b.v. verbetering en modernisering van de Informatievoorziening, binnen het beschikbare budget. Er resteert € 45.131.
17	Datum oplevering / ingebruikname	2009-2019
18	Evt. effect investering op exploitatie	Met de investering is voldaan aan wettelijke vereisten en heeft de investering een belangrijk aandeel gehad aan de efficiëntie van de dienstverlening
19	Overige bijzonderheden	Naast de in het Realisatieplan genoemde projecten is de investering ook ingezet voor de noodzakelijke doorontwikkeling op digitalisering en informatiebeheer. Voor de verdere ontwikkeling van deze trajecten zijn nu afzonderlijke budgetten beschikbaar.



### **Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)**

1	Naam van het project	Mercedes Vrachtauto (BZ-BH-51) (2019)
2	Beoogd effect van het project	Aanschaf nieuwe vrachtwagen bij team Beheer -Buitendienst
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€ 200.000
5	Datum raadsbesluit	Vervangingsinvestering; met de begroting beschikbaar gesteld.
6	Beschikbaar gesteld krediet	€ 200.000
7	Inspraak	Niet van toepassing
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhandse aanbesteding
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	Niet van toepassing
10	Aanbestedingsresultaat	Wensink – Zwolle € 203.704 NywaGroep bv € 210.104 RoordinkBedrijfswagen bv € 214.500
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	14-02-2019 Wensink Zwolle voor een bedrag van € 203.704
12	Uitvoering conform planning	Ja
13	Productnummer	7.404.003
14	Budgetbeheerder / budgethouder	R. Voerman / J. Hulzebos
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	Niet van toepassing
16	Kostenoverzicht	Inschrijving € 203.704 Meerwerk € 9.069.68 (ivm elektronische spiegels /veiligheid)  Totaal = € 212.773,68
17	Datum oplevering / ingebruikname	5 november 2019
18	Evt. effect investering op exploitatie	Niet van toepassing
19	Overige bijzonderheden	Geen

## Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Digitalisering bouw- en milieuarhief 1940-2016 gemeente Staphorst
2	Beoogd effect van het project	Het vergroten van de toegankelijkheid van informatie voor de eigen organisatie en op langere termijn voor burgers, bedrijven en instellingen.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	De toegankelijkheid is vergroot (alle ambtenaren in het gemeentehuis die toegang moeten hebben, hebben toegang). Toegankelijkheid voor derden moet nog gerealiseerd worden (is geen onderdeel van het project)
4	Bedrag op investeringslijst	€210.000,00
5	Datum raadsbesluit	MT-advies ADV/16 - 11512, pagina 3, onder kopje 'Financiën': €210.000 door de raad vastgesteld in 2016. Ook MT-advies ADV/16 – 11004 verwijst hiernaar. Investering is in de begrotingsvergadering d.d. 10 november 2015-vastgesteld.
6	Beschikbaar gesteld krediet	€210.000,00
7	Inspraak	Programma van eisen is in samenspraak met meerdere medewerkers opgesteld.
8	Soort aanbesteding:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diensten.</li> <li>- Meervoudige onderhandse aanbesteding openbaar</li> <li>- Is er advies opgevraagd bij de inkoopfunctie: ja.</li> <li>- Is het inkoop en aanbestedingsbeleid gevolgd: ja.</li> </ul>
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	Het geraamde bedrag viel onder de drempel van Europese aanbestedingen, maar was hoger dan die van enkelvoudige onderhandse aanbestedingen. Daarom zijn er vier offertes opgevraagd.
10	Aanbestedingsresultaat	Vier inschrijvingen, van laagste naar hoogste inschrijvingsbedrag <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S.C.I. Concept B.V.</li> <li>2. Sallcon bv h.o.n. Digiwerkt</li> <li>3. Docuwork B.V.</li> <li>4. Groenendijk Microfilm- en Scanservice BV.</li> </ol>
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	1 juni 2017, Docuwork B.V., €198.500,00 (inschrijfprijs)
12	Uitvoering conform planning	Nee, overschrijding van circa 12 maanden. Oorzaak ligt in meerwerk en opvolging projectleiders.
13	Productnummer	7551021 ('Digitalisering archieven'). Kostencategorie: 438110.
14	Budgetbeheerder / budgethouder	A.J. Kooijman
15	Indien subsidie: subsidie-voorwaarden en bedrag def. subsidie	n.v.t.
16	Kostenoverzicht	Hiermee is de uitvoering aan het krediet gegeven.
17	Datum oplevering / ingebruikname	Gedurende het project kon, voor zover al geïmporteerd in DMS Decos Join, het archief al worden geraadpleegd. Volledige ingebruikname (lees: import alle dossiers in DMS): december 2019.
18	Evt. effect investering op exploitatie	Vergroting toegankelijkheid door meervoudig gelijktijdig gebruik is behaald.
19	Overige bijzonderheden	Geen.