

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Herinrichting en afkoppelen Oosterparallelweg		
2	Beoogd effect van het project	Het verbeteren van de rijbaan incl. fundering en het aanbrengen van een hemelwaterriool voor afkoppelen en extra uitgang hemelwater vanuit de Gemeenteweg		
3	Is beoogd effect gerealiseerd	ja		
4	Bedrag op investeringslijst	€ 144.000		
5	Datum raadsbesluit	Via de investeringslijst 2017		
6	Beschikbaar gesteld krediet	€ 144.000 (dit is alleen voor de verharding, de rioleringskosten vanuit de jaarschijf 2017)		
7	Inspraak	Het plan is tijdens een inloopavond aan de bewoners gepresenteerd en daarna op enkele details aangepast.		
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhands		
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	Op basis van EMVI meervoudig aanbesteed		
10	Aanbestedingsresultaat	Klaas Kooiker Aannemingsbedrijf	€ 274.998,00	
		Kooiker Infra	€ 257.000,00	
		Reko	€ 294.000,00	
		Nonak	€ 293.250,00	
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	29-8-2017 aan Klaas Kooiker Aannemingsbedrijf voor € 274.998,00		
12	Uitvoering conform planning	ja		
13	Productnummer	7421032		
14	Budgetbeheerder / budgethouder	A.J. Veening / J. Hulzebos		
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie			
16	Kostenoverzicht	Uitvoering klinkers en fundering € 141.047,42 (volgens uitsplitsing aangeleverd bij Financiën)		
17	Datum oplevering / ingebruikname	12 maart 2018		
18	Evt. effect investering op exploitatie	gerealiseerd		
19	Overige bijzonderheden	-		

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Groot onderhoud kunstwerken
2	Beoogd effect van het project	Vervanging bovenbouw van de in slechte staat verkerende 3 fiets/voetgangersbruggen in Staphorst-Zuid en de vervanging / renovatie van de duikers onder het Scholenland en de Conradsweg.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	ja
4	Bedrag op investeringslijst	€ 490.000,-
5	Datum raadsbesluit	5-11-2015
6	Beschikbaar gesteld krediet	Duiker Conradsweg (vervangen): € 200.000,- Duiker Dekkersland (renovatie): € 95.000,- Bruggen Staphorst-Zuid (vervanging bovenbouw): 195.000,- Totaal: € 490.000,-
7	Inspraak	-
8	Soort aanbesteding:	Advieskosten: onderhands Uitvoering: Meervoudig onderhands
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	Vanwege tekort personeelscapaciteit zijn de externe advieskosten onderhands gegund aan Atensus.
10	Aanbestedingsresultaat	Oosterhof-Holman € 365.000,- Bagger- en Waterwerken Oosterwolde € 515.000,- Tebezo Waterbouw & nautische dienstverlening: inschrijving ongeldig
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	18-1-2017 Atensus opstellen contract € 23.832,- 4-7-2017 Atensus contractmanagement UAV-GC € 21.600,- 14-7-2017 Oosterhof-Holman voor een bedrag van € 365.000,-
12	Uitvoering conform planning	Nee, tijdens de werkzaamheden moesten er aanpassingen komen m.b.t. het bestek, wat heeft geleid tot een vertraging van de werkzaamheden.
13	Productnummer	7.421.050 / 432103
14	Budgetbeheerder / budgethouder	Th. van der Plaats
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	n.v.t.
16	Kostenoverzicht	Kosten 2017 (totaal; 224.094,78) Externe advieskosten: Atensus - opstellen contract groot onderhoud € 23.832,- Eco-Reest € 1.200,- Koops Grondmechanica - € 1.275,- Nijsingh advocaten - € 4.087,78 Atensus – contractmanagement UAVgc € 21.230,- Oosterhof Holman € 172.470,- Kosten 2018 (totaal: 190.900,-) Externe advieskosten: Atensus – contractmanagement UAVgc € 10.400,- Oosterhof-Holman - € 179.690,- Totaal kosten (totaal: 414.184,78)
	Datum oplevering / ingebruikname	18-10-2018
18	Evt. effect investering op exploitatie	-
19	Overige bijzonderheden	-

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	MCR Rouveen
2	Beoogd effect van het project	Nieuwbouw van: gymzaal en twee scholen in een multifunctioneel gebouw
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€ 5.660.000
5	Datum raadsbesluit	2010
6	Beschikbaar gesteld krediet	€ 5.660.000
7	Inspraak	
8	Soort aanbesteding:	
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	
10	Aanbestedingsresultaat	
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Bouwbedrijf de Witte
12	Uitvoering conform planning	
13	Productnummer	7.442.303
14	Budgetbeheerder / budgethouder	Jacco Hulst
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	
16	Kostenoverzicht	Totale uitgaven: € 5.605.201,48
17	Datum oplevering / ingebruikname	
18	Evt. effect investering op exploitatie	
19	Overige bijzonderheden	

De checklist is opgesteld door Wilbert Tuinman, opvolger Jacco Hulst. Daardoor kon hij niet aan alle informatie komen.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Nieuwbouw accommodatie SC Rouveen (incl. groot onderhoud)
2	Beoogd effect van het project	Nieuwbouw voetbal accommodatie
3	Is beoogd effect gerealiseerd	ja
4	Bedrag op investeringslijst	€ 1.563.120
5	Datum raadsbesluit	2013
6	Beschikbaar gesteld krediet	€ 1.563.120
7	Inspraak	
8	Soort aanbesteding:	
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	
10	Aanbestedingsresultaat	
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Bouwbedrijf de Witte
12	Uitvoering conform planning	
13	Productnummer	7.453.032
14	Budgetbeheerder / budgethouder	Jacco Hulst
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	
16	Kostenoverzicht	Totale uitgaven € 1.454.276,32
17	Datum oplevering / ingebruikname	
18	Evt. effect investering op exploitatie	
19	Overige bijzonderheden	

Checklist is opgesteld door Wilbert Tuinman, opvolger Jacco Hulst. Daardoor kon hij niet aan alle informatie komen.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Groot onderhoud sportcomplex Noorderslag – fase 1 (velden 2,3 en 4)
2	Beoogd effect van het project	Herinrichting van sportvelden door verbetering van de toplaag en het vervangen van drainage.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€150.000,00
5	Datum raadsbesluit	26 mei 2015
6	Beschikbaar gesteld krediet	€150.000,00 (incl. voorbereiding)
7	Inspraak	Er is intensief overleg geweest met VV Staphorst.
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhands
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	
10	Aanbestedingsresultaat	1. Vos Ruinerwold: €103.000,00 2. Anteagroup: €112.850,00 3. Grontmij: €122.800,00
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	25 juni 2015, Vos Ruinerwold, €103.000,00
12	Uitvoering conform planning	Ja. Herstel toplaag heeft twee speelseizoenen nodig gehad.
13	Productnummer	7.453.107
14	Budgetbeheerder / budgethouder	J.B. Boer
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	N.v.t.
16	Kostenoverzicht	€150.001,00
17	Datum oplevering / ingebruikname	1 april 2018 (incl. nazorg)
18	Evt. effect investering op exploitatie	geen
19	Overige bijzonderheden	Project is afgestemd op en gelijktijdig geëxploiteerd met het project 'Groot onderhoud sportcomplex Noorderslag – fase 2 (hoofdveld en veld 5)'

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Groot onderhoud sportcomplex Noorderslag – fase 2 (hoofdveld en veld 5)
2	Beoogd effect van het project	Herinrichting van sportvelden door verbetering van de toplaag en het vervangen van drainage.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€55.000,00
5	Datum raadsbesluit	10 november 2015
6	Beschikbaar gesteld krediet	€55.000,00 (incl. voorbereiding)
7	Inspraak	Er is intensief overleg geweest met VV Staphorst.
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhands
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	
10	Aanbestedingsresultaat	1. Vos Ruinerwold: €91.000,00 (incl. beregeningsinstallatie) 2. Bouma Sport en Groen: €95.016,16 3. De Enk Groen en Golf: €102.000,00
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	21 mei 2017, Vos Ruinerwold, €111.000,00 (incl. beregeningsinstallatie en graszoden)
12	Uitvoering conform planning	Ja.
13	Productnummer	7.453.106
14	Budgetbeheerder / budgethouder	J.B. Boer
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	N.v.t.
16	Kostenoverzicht	€76.432,25 - €32.680,00 (eigen bijdrage VV Staphorst) = €43.752,25
17	Datum oplevering / ingebruikname	1 april 2018 (incl. inboet en nazorg)
18	Evt. effect investering op exploitatie	geen
19	Overige bijzonderheden	Het werk was inclusief de aanleg van een beregeningsinstallatie en graszoden op het hoofdveld. E.e.a. voor rekening van VV Staphorst. Project is afgestemd op en gelijktijdig geëxploiteerd met het project ‘Groot onderhoud sportcomplex Noorderslag – fase 1 (velden 2,3 en 4)’

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Opstellen groenonderhoudsbestekken 2019-2020
2	Beoogd effect van het project	Nieuwe onderhoudscontracten in vier percelen voor het openbaar groen in de gemeente Staphorst
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€15.000,00
5	Datum raadsbesluit	8 november 2016
6	Beschikbaar gesteld krediet	€15.000,00
7	Inspraak	N.v.t.
8	Soort aanbesteding:	Enkelvoudig onderhands.
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	N.v.t.
10	Aanbestedingsresultaat	N.v.t.
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	20 februari 2018, Antea Group Nederland BV, €15.970,00
12	Uitvoering conform planning	Nee, er heeft een extra aanpassing/herverdeling van de groenbestekken plaatsgevonden met het doel om een groter werkpakket te gunnen aan de gemeentelijke buitendienst.
13	Productnummer	7.457.001
14	Budgetbeheerder / budgethouder	J.B. Boer, J. Hulzebos
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	N.v.t.
16	Kostenoverzicht	€19.120,00
17	Datum oplevering / ingebruikname	5 oktober 2018
18	Evt. effect investering op exploitatie	geen
19	Overige bijzonderheden	geen

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Groot onderhoud oud gedeelte begraafplaats Staphorst (fase 2)
2	Beoogd effect van het project	Een vernieuwde inrichting van een deel van de begraafplaats.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€80.000,00
5	Datum raadsbesluit	4 november 2014
6	Beschikbaar gesteld krediet	€80.000,00
7	Inspraak	Er is een inspraakavond geweest. Er is gepubliceerd in de Staphorster en op de gemeentelijke website. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen.
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhands.
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	n.v.t.
10	Aanbestedingsresultaat	1. Donkergroen: €54.430,00 2. Hoveniersbedrijf Dons: €47.721,25 3. Hoveniersbedrijf Tim de Vries: €46.964,00
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Hoveniersbedrijf Dons, 19 oktober 2015, €66.259,23 (n.b. een gecombineerde aanbesteding voor groot onderhoud van het oud gedeelte én van inrichting van een nieuw gedeelte van de begraafplaats)
12	Uitvoering conform planning	Ja. De nazorg heeft langer geduurd in verband met bestrijding van de taxuskever en extra inboet van taxus.
13	Productnummer	7.472.412
14	Budgetbeheerder / budgethouder	J.B. Boer/J. Hoefman
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	n.v.t.
16	Kostenoverzicht	€74.293,60
17	Datum oplevering / ingebruikname	1 januari 2019
18	Evt. effect investering op exploitatie	geen
19	Overige bijzonderheden	geen

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Inrichting nieuw gedeelte begraafplaats Staphorst (fase 2)
2	Beoogd effect van het project	Inrichting van een nieuw in gebruik te nemen deel van de begraafplaats.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€20.000,00
5	Datum raadsbesluit	4 november 2014
6	Beschikbaar gesteld krediet	€20.000,00
7	Inspraak	Er is een inspraakavond geweest. Er is gepubliceerd in de Staphorster en op de gemeentelijke website. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen.
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhands.
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	n.v.t.
10	Aanbestedingsresultaat	1. Donkergroen: €19.308,00 2. Hoveniersbedrijf Dons: €18.537,98 3. Hoveniersbedrijf Tim de Vries: €20.840,00
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Hoveniersbedrijf Dons, 19 oktober 2015, €66.259,23 (n.b. een gecombineerde aanbesteding voor groot onderhoud van het oud gedeelte én van inrichting van een nieuw gedeelte van de begraafplaats)
12	Uitvoering conform planning	Ja. De nazorg heeft langer geduurd in verband met bestrijding van de taxuskever en extra inboet van taxus.
13	Productnummer	7.472.411
14	Budgetbeheerder / budgethouder	J.B. Boer/J. Hoefman
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	n.v.t.
16	Kostenoverzicht	€21.012,82
17	Datum oplevering / ingebruikname	1 januari 2019
18	Evt. effect investering op exploitatie	geen
19	Overige bijzonderheden	geen

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Herinrichting begraafplaats Scholenweg Rouveen – randen zuid- en westzijde
2	Beoogd effect van het project	Een nieuwe strakke afscheiding van de begraafplaats in de vorm van een haag, incl. een onderhoudspad, een grastalud en een watergang met water afvoerend profiel.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€60.000,00
5	Datum raadsbesluit	10 november 2015
6	Beschikbaar gesteld krediet	€60.000,00
7	Inspraak	Er is een inspraakavond geweest en overleg met de dorpsraad Rouveen. Er is gepubliceerd in de Staphorster en op de gemeentelijke website. Het ontwerp heeft ter inzage gelegen.
8	Soort aanbesteding:	Meervoudig onderhands
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	
10	Aanbestedingsresultaat	1. Hoveniersbedrijf Tim de Vries: €30.901,83 2. Roel Timmerman groenvoorziening: €31.400,00 3. Hoveniersbedrijf Dons: €32.965,00
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	8 september 2016, hoveniersbedrijf Tim de Vries uit Rouveen, €30.901,83
12	Uitvoering conform planning	Ja
13	Productnummer	7.472.403
14	Budgetbeheerder / budgethouder	J.B. Boer/J. Hoefman
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	n.v.t.
16	Kostenoverzicht	Aanleg begraafplaats (Tim de Vries) € 36.581,48 Inloopavond, catering Patrijs € 106,50 Inboet (Tim de Vries) € 513,95 Totale kosten: €37.201,95 (excl. Btw)
17	Datum oplevering / ingebruikname	1 april 2018 (na inboet)
18	Evt. effect investering op exploitatie	geen
19	Overige bijzonderheden	geen

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Startersleningen VROM 2008 + 2012
2	Beoogd effect van het project	De (jonge) koopstarter de kans bieden op de woningmarkt; Doorstroming, met name lokaal, stimuleren; Nieuwbouwwoningen sneller ontwikkelen en kunnen verkopen; Jongeren binnen de eigen gemeente vasthouden; De verkoop van goedkope woningen stimuleren.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	ja
4	Bedrag op investeringslijst	220.000
5	Datum raadsbesluit	De raad heeft in december 2017 besloten de startersverordening voort te zetten. Deze verordening is inmiddels afgelopen en voortgezet in een nieuwe startersverordening.
6	Beschikbaar gesteld krediet	200.000
7	Inspraak	?
8	Soort aanbesteding:	?
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	n.v.t.?
10	Aanbestedingsresultaat	?
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	?
12	Uitvoering conform planning	Ja
13	Productnummer	?
14	Budgetbeheerder / budgethouder	Edwin Saathof
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	Bedrag definitieve subsidie: € 220.000, waarvan € 200.000 gebruikt.
16	Kostenoverzicht	?
17	Datum oplevering / ingebruikname	?
18	Evt. effect investering op exploitatie	Restanten krediet: € 20.000
19	Overige bijzonderheden	n.v.t.

Checklist is opgesteld door Mirande Kremers, opvolger van Edwin Saathof. Daardoor kon zij niet aan alle informatie komen.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Omgevingsvisie (2017)
2	Beoogd effect van het project	De realisatie van een in de samenleving breed gedragen Omgevingsvisie. Met de Omgevingsvisie zetten we een koers uit voor de leefomgeving binnen het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.
3	Is beoogd effect gerealiseerd	Ja
4	Bedrag op investeringslijst	€ 60.000
5	Datum raadsbesluit	
6	Beschikbaar gesteld krediet	€ 64,998,22
7	Inspraak	?
8	Soort aanbesteding:	?
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	Meerdere offertes. Ik heb zelf alleen de offerte van KuiperCompagnons in bezit!
10	Aanbestedingsresultaat	?
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	Datum mij onbekend, verstrekt aan KuiperCompagnons (Rotterdam) Bedrag: 64,998,22
12	Uitvoering conform planning	Ja
13	Productnummer	?
14	Budgetbeheerder / budgethouder	Edwin Saathof
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. subsidie	n.v.t.
16	Kostenoverzicht	Zie offerte KuiperCompagnons
17	Datum oplevering / ingebruikname	09-01-2018
18	Evt. effect investering op exploitatie	Restant krediet voor 2019 is -€ 4.998,22
19	Overige bijzonderheden	N.v.t.

Checklist is opgesteld door Mirande Kremers, opvolger Edwin Saathof. Daardoor kon zij niet aan alle informatie komen.

Checklist / nacalculatie investeringen (bedragen excl. btw)

1	Naam van het project	Vervanging telefooncentrale
2	Beoogd effect van het project	Nieuwe telefooncentrale die voldoet aan de eisen van deze tijd
3	Is beoogd effect gerealiseerd	ja
4	Bedrag op investeringslijst	€85.000
5	Datum raadsbesluit	-
6	Beschikbaar gesteld krediet	Aanschaf materiaal, onderhoud, installatie en configuratie
7	Inspraak	Nee, door middel van algemene uitvraag en een presentatie is er een keuze gemaakt
8	Soort aanbesteding:	- Er is sprake van een werk, dienst en levering - Welke soort: meervoudig - Is er advies opgevraagd bij de inkoopfunctie. JA Is het inkoop en aanbestedingsbeleid gevolgd. JA
9	Indien bedrag > drempelbedrag enkelv. aanbesteding: meerdere offertes?, zo niet verklaren.	-
10	Aanbestedingsresultaat	3 partijen opgevraagd, 1 teruggetrokken 2 ingediend. Op basis van prijs/kwaliteit gegund
11	Opdracht verstrekt d.d., aan, bedrag	VWC te kampen volledig bedrag
12	Uitvoering conform planning	Volgens planning
13	Productnummer	7551035
14	Budgetbeheerder / budgethouder	R. Jonkers
15	Indien subsidie: subsidievoorwaarden en bedrag def. Subsidie	-
16	Kostenoverzicht	Jaar van uitgave: 2018 op productnummer 7551035
17	Datum oplevering / ingebruikname	1-11-2018
18	Evt. effect investering op exploitatie	
19	Overige bijzonderheden	-